



ประกาศเทศบาลตำบลลำพวรรณรา  
เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)

.....  
ตามที่ เทศบาลตำบลลำพวรรณรา มีภารกิจเรื่องการรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ การบริหารงานและงบประมาณแผนการดำเนินงานและงบประมาณ ข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลลำพวรรณรา ได้ดำเนินการติดตามแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน) ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายจรัสศักดิ์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลำพวรรณรา

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(รอบ ๖ เดือน)



ของ

เทศบาลตำบลกำแพงนครราชสีมา

อำเภอกำแพงนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ (รอบ ๖ เดือน)  
เทศบาลตำบลถ้ำพรหม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

๑.๑ กฤษฎีกาจัดให้มีและบำรุงรักษาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ  
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ช่วงระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดชุมชาราม หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐ ม. ระยะทาง ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.	๑๔๕,๑๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙		/		ยังไม่เบิกจ่าย	
๒	โครงการก่อสร้างถนนค สล.ช่องเขา - ปลายธา หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๕.๐ ม. ระยะทาง ๑๒๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม.	๔๒๑,๕๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙		/		ยังไม่เบิกจ่าย	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนาง ละออง ชานีรัตน์ หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๓.๐ ม. ระยะทาง ๑๔๐.๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางทับ คสล.เฉลี่ยข้าง ละ ๐.๓๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตร.ม.ร	๓๐๐,๔๐๐	เมษายน ๒๕๖๙		/		ยังไม่เบิกจ่าย	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายของควน ๑ หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๓.๐ ม. ระยะทาง ๙๐.๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตร.ม.	๑๙๕,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๙			/	ยังไม่เบิกจ่าย	
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทรายเพชร หมู่ที่ ๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจร กว้าง ๔.๐ ม. ระยะทาง ๑๓๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม.	๓๖๙,๐๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙			/	ยังไม่เบิกจ่าย	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายนิบ คล้ายทองคำ - นางสุจิรา สุเรือง หมู่ที่ ๑๐	ผิวจราจร กว้าง ๔.๐ ม. ระยะทาง ๑๑๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ตร.ม.	๓๓๐,๒๐๐	มีนาคม ๒๕๖๙			/	ยังไม่เบิกจ่าย	
๗	โครงการก่อสร้างศาลาอนุสาวรีย์ อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างศาลาอนุสาวรีย์ ขนาด กว้าง ๑๐.๐ ม. ยาว ๑๐.๐ ม. สูง ๔.๐ ม.	๔๔๑,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๙			/	ยังไม่เบิกจ่าย	
๘	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสำเนา หมู่ที่ ๔	ขยายไหล่ทาง คสล. ผิวจราจรกว้างข้างละ ๐.๕๐ ม. จำนวน ๒ ข้าง ระยะทาง ๒๔๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๒ ตร.ม.	๑๗๓,๘๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๙			/	ยังไม่เบิกจ่าย	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	โครงการขยายแหล่งถนนคสล. สายทุ่งคางวิ - ความถ่วง หมู่ที่ ๓	ขยายแหล่งถนน คสล. ผิวจราจร กว้าง ๐.๗๐ ม. จำนวน ๑ ช่อง ระยะทาง ๒๘๕๕ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๙.๕๐ ตร.ม.	๑๕๒,๔๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙		/		ยังไม่เบิกจ่าย	
๑๐	โครงการขยายแหล่งถนนคสล. สายโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๗	ขยายแหล่งถนน คสล. ผิวจราจรกว้างข้างละ ๑.๐ ม. จำนวน ๒ ช่อง ระยะทาง ๒๐๗ ม. ทน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๔ ตร.ม.	๒๙๒,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๙		/		ยังไม่เบิกจ่าย	
๑๑.	โครงการติดตั้งไฟส่องทางโซล่าเซลล์ หมู่ที่ ๖	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิด โคม LED ขนาด ๖๐ วัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light) ขนาดเสาสูง ๖.๐ ม. จำนวน ๕ ต้น	๑๗๘,๘๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙		/		ยังไม่เบิกจ่าย	
๑๒.	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๓	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิด โคม LED ขนาด ๖๐ วัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light) ขนาดเสาสูง ๖.๐ ม. จำนวน ๑๓ ต้น	๔๕๕,๓๐๐	มกราคม ๒๕๖๙		/		ยังไม่เบิกจ่าย	
๑๓.	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ ๗	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิด โคม LED ขนาด ๖๐ วัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light) ขนาดเสาสูง ๖.๐ ม. จำนวน ๑๒ ต้น	๔๐๖,๐๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙		/		ยังไม่เบิกจ่าย	
๑๔.	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ที่ ๙	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิด โคม LED ขนาด ๖๐ วัตต์ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light) ขนาดเสาสูง ๖.๐ ม. จำนวน ๖ ต้น	๒๐๘,๕๐๐	มิถุนายน ๒๕๖๙		/		ยังไม่เบิกจ่าย	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๕.	โครงการถนนหินคลุกซอยห้วยพอ หมู่ที่ ๒	ถนนหินคลุก ผิวจราจร กว้าง ๕.๐ ม. ระยะทาง ๘๐๐ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม.	๒๙๓,๖๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙		/		ยังไม่เบิกจ่าย	
๑๖	โครงการปูผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คสล.สายปลายรา-ช่องเขา หมู่ที่ ๒	ปูผิวจราจรแบบแอสฟัลติก คสล. กว้าง ๕.๐ ม. ระยะทาง ๑๒๒.๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตร.ม.	๓๐๓,๘๐๐	เมษายน ๒๕๖๙		/		ยังไม่เบิกจ่าย	
๑๗	โครงการก่อสร้างถังกักเก็บน้ำ คสล. หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างถังกักเก็บน้ำ ขนาด ๓ ลบ.ม. จำนวน ๓ ลูก	๓๙๙,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙		/		ยังไม่เบิกจ่าย	
๑๘.	โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕	เดินท่อเมนจ่ายน้ำชนิดความหนาแน่นสูง (HDPE PE๑๐๐ PN๖) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๓ มม. ระยะทาง ๑,๖๙๐ ม. พร้อม อุปกรณ์ประสาทรระบบประปา	๔๙๙,๙๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๙		/		ยังไม่เบิกจ่าย	
๑๙.	โครงการเปลี่ยนท่อถังประปา หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างฐานพร้อมติดตั้งท่อถังเหล็กเก็บน้ำแบบเข็มแปงู ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๐.๐๐ ลบ.ม. สูง ๒๐.๐ ม.	๔๙๙,๐๐๐	กันยายน ๒๕๖๙		/		ยังไม่เบิกจ่าย	
๒๐.	โครงการปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	คำปรับปรุงศาลาหมู่บ้าน เช่น งานหลังคา งานผนังงานพื้น รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง	๔๙๑,๒๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๙		/		ยังไม่เบิกจ่าย	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๑.	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ร. ๕๐ เมตร ร.๕๐๑๐ สายชองควน หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕.๐ เมตร ยาว ๕๕๔ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๓๘ ตร.ม.	๒,๑๒๐,๕๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	มกราคม ๒๕๖๙		/	ยังไม่เบิกจ่าย		
๒๒.	โครงการก่อสร้างถนน คลส.ร.๕๐๑๘ สายโพธิ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ ๗	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕.๐ ม. ยาว ๕๒๓ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๑๕ ตร.ม.	๒,๐๘๐,๕๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	มกราคม ๒๕๖๙		/	ยังไม่เบิกจ่าย		
๒๓.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านนาท่าของ หมู่ที่ ๘	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕.๐ ม. ยาว ๑๒๙ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๔๕ ตร.ม.	๕๘๙,๒๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	มกราคม ๒๕๖๙		/	ยังไม่เบิกจ่าย		
๒๔.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายอุเรือ หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕.๐ ม. ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๖ ตร.ม.	๕๘๙,๒๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	มกราคม ๒๕๖๙		/	ยังไม่เบิกจ่าย		
๒๕.	โครงการก่อสร้างถนน คลส. สายบ้านในอ่าว หมู่ที่ ๕	ก่อสร้างถนน คลส. กว้าง ๕.๐ ม. ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้าง เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๕๖ ตร.ม.	๕๘๙,๒๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	มกราคม ๒๕๖๙		/	ยังไม่เบิกจ่าย		
๒๖.	จัดซื้อรถตัดหญ้าหลังชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ	ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ	๓,๐๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	มกราคม ๒๕๖๙		/	ยังไม่เบิกจ่าย		

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

(๒) แผนงานการพาณิชย์

๑.๒ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคสาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องสูบน้ำแบบ จุ่ม ใต้น้ำ (Submersible Pump)	เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มได้ น้ำ จำนวน ๒ เครื่อง -เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ใน บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อ ตามราคาท้องตลาด	๕๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙	/			๔๕,๐๐๐	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพคุณภาพชีวิต  
 ๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ  
 (๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ การปฏิบัติงานด้าน บุคลากรทางการศึกษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ อบรม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัด สถานที่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ อุปกรณ์ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	มี.ย.-ก.ค.๖๕		/	๔๔๙,๒๐๐		
๒	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ เช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๕	/		๑๓๐,๐๐๐		
๓	โครงการศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กตลอดรอด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ เช่นค่าอาหาร เครื่องดื่ม และวัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย.๖๕		/	ยังไม่เบิกจ่าย		
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศพด. (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศพด.เป็น ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสังกัด อบต.ถ้ำพรพรรณรา	๔๔,๑๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๕		/	ยังไม่เบิกจ่าย		
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศพด.(ค่า หนังสือเรียน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ศพด. เป็น ค่าหนังสือเป็นสังกัด อบต.ถ้ำพรพรรณรา	๑๘,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๕		/	ยังไม่เบิกจ่าย		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศพต.(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับศพต. เป็นค่าอุปกรณ์การเรียนในสังกัด อบต.ถ้ำพรหมรา	๒๖,๑๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			/	ยังไม่เบิกจ่าย	
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพต. (ค่าเครื่องแบบนักเรียน )	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ศพต. เป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ใน สังกัด อบต. ถ้ำพรหมรา	๒๙,๒๕๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			/	ยังไม่เบิกจ่าย	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ ศพต. เป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ในสังกัด อบต.ถ้ำพรหมรา	๒๓๖,๖๔๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			/	ยังไม่เบิกจ่าย	
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารงานการศึกษาอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๓ แห่ง	๙๒๖,๑๐๐	พ.ย.๖๘			/	ยังไม่เบิกจ่าย	
๑๐.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา(ค่าอาหารเสริม(นม) ร.ร สังกัด สพฐ.) และ ศพต. ในสังกัด อบต.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้โรงเรียน สังกัด (สพฐ.) จำนวน ๕ แห่ง และ ศพต.ในสังกัด อบต.ถ้ำพรหมรา จำนวน ๓ แห่ง	๑,๔๐๖,๓๖๗	พ.ย.๖๘		/		๕๗๕,๕๙๙.๓๐	
๑๑.	โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปลายรา	เพื่ออุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปลายรา จำนวน ๒๐๐ วัน อัตรามื้อละ ๒๒/คน	๙๙๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘		/		๔๘๔,๘๐๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๒.	โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังตลับ	เพื่ออุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านวังตลับ จำนวน ๒๐๐ วัน อัตรามีต่อละ ๒๗/คน	๔๓๒,๐๐๐	พ.ย. ๖๕	/	/	๑๕๓,๖๐๐		
๑๓.	โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านควนกอ	เพื่ออุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านควนกอ จำนวน ๒๐๐ วัน อัตรามีต่อละ ๒๒/คน	๕๗๖๐๐๐	พ.ย. ๖๕	/	/	๒๗๓,๖๐๐		
๑๔.	โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดมุขธาราม	เพื่ออุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนวัดมุขธาราม จำนวน ๒๐๐ วัน อัตรามีต่อละ ๒๗/คน	๓๒๔,๐๐๐	พ.ย. ๖๕	/	/	๑๒๖,๙๐๐		
๑๕.	โครงการอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันบ้านนาพา	เพื่ออุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านนาพา จำนวน ๒๐๐ วัน อัตรามีต่อละ ๒๗/คน	๕๓๖,๐๐๐	พ.ย. ๖๕	/	/	๒๔๕,๗๐๐		
๑๖.	โครงการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ ค่าป้ายไวนิล และอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-มิ.ย. ๖๕	/	/	ยังไม่เบิกจ่าย		



ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการอุดหนุนส่งเสริม ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น ธาตุอำเภอถ้ำพระนรา	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ อุดหนุนส่งเสริมประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุอำเภอถ้ำพระนราแก่ที่ ทำการปกครองอำเภอถ้ำพระนรา	๒๕,๐๐๐	ก.พ.-มี.ค.๖๙	/		ยังไม่ได้ ดำเนินการ	๒๕,๐๐๐	

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาตำบลสังคมและส่งเสริมคุณภาพ

### ๒.๕ กลยุทธ์จัดให้มีระบบรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๓) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขับขี่ยานยนต์ สร้างวินัยจราจร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ เช่น ค่าตบแต่งสถานที่ ค่า เช่าโต๊ะเต็นท์ ค่าป้ายค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๑๕,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙			ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่เบิกจ่าย	
๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อเยียวยาและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ ประสบสาธารณภัยหรือภัย พิบัติฉุกเฉิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยาและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัยให้แก่ผู้ประสบสา ธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙		/		๓๒,๓๓๐	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการป้องกันอัคคีภัย ไฟฟ้า และควบคุมหมอก ควันและฝุ่นละออง PM ๒.๕	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า เช่าโต๊ะเต็นท์ ค่าป้าย ค่าวัสดุ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	มี.ย.๖๙			/	ยังไม่เบิกจ่าย	
๔	ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า เช่าโต๊ะเต็นท์ ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙/เม.ย.๖๙		/		๑๐,๐๐๐	
๕	โครงการฝึกอบรมการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยองค์การบริหาร ส่วนตำบลถ้ำพรหมรา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า เช่าโต๊ะเต็นท์ ค่าป้าย ค่าวิทยกร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ย.๖๙			/	ยังไม่เบิกจ่าย	
๖	โครงการฝึกอบรมและ ทบทวน อปพร.ตำบลถ้ำ พรหมรา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการ เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่า เช่าโต๊ะเต็นท์ ค่าป้าย ค่าวิทยกร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๑๐๐,๐๐๐	มี.ย.-ก.ย.๖๙			/	ยังไม่เบิกจ่าย	
๗	โครงการสนับสนุนการ ดำเนินการกิจกรรม ศูนย์ อป พร.ตำบลถ้ำพรหมรา	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์ อปพร.ในการปฏิบัติงานด้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่า	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๙-ก.ย.๖๙			/	ยังไม่เบิกจ่าย	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	เครื่องยนต์เรือหางยาว	เครื่องยนต์เรือหางยาว	๓๗,๐๐๐	เม.ย.๖๕๙		/		ยังไม่เบิกจ่าย	
๙	เรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส	จัดซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส ขนาด ๑๗ ฟุต	๗๐,๐๐๐	พ.ค.๖๕๙		/		ยังไม่เบิกจ่าย	

## ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพ

## ๒.๓ จัดการบริการด้านสาธารณสุขและอนามัย

## (๔) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการป้องกันโรคและ ระงับโรคติดต่อ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมโรค และค่าใช้จ่ายอื่น	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘			/	ยังไม่เบิกจ่าย	
๒.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าวัคซีน ไชริงค์พลาสติก เข็ม ฉีดยา ถึงมืออุปกรณ์ ผ้าปิดจมูก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๘			/	ยังไม่เบิกจ่าย	
๓.	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์ และชี้แนะทะเบียนสัตว์	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าเอกสาร ค่าจ้างแบบพิมพ์ ค่าจ้าง สำรวจข้อมูล ค่าใช้จ่ายวัสดุ ค่า ป้าย และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	ก.พ.๖๙			/	๖,๑๗๔	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพ  
๒.๓ จัดการบริหารจัดการด้านสาธารณสุขและอนามัย  
(๕) แผนงานเฉพาะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการคัดแยกขยะเพื่อ ชุมชนสะอาด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตกแต่ง สถานที่ ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าวิทยากร ค่า สมนาคุณ ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าขายโครงการ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็น	๑๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			/	ยังไม่เบิกจ่าย	

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพ  
๒.๑๐ สร้างองค์กรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล  
๒.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการจิตอาสาเราทำ ความดีด้วยหัวใจ	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง สถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าอุปกรณ์ ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นที่ จำเป็น	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙			/	ยังไม่เบิกจ่าย	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒.	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาสพติด	เพื่อค่าใช้จ่ายในการเปิด-ปิด พิธี ค่า วัสดุ ค่าเครื่องเขียน ค่าเอกสาร ค่า หนังสือ ค่าอาหารและอาหารว่าง ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๘			/	ยังไม่เบิกจ่าย	

## ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

### ๒.๖ กลยุทธ์คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

#### (๗) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการรณรงค์ รักป่า รัก แผ่นดิน	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง สถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าพันธุ์ไม้และอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าป้าย โครงการ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘/ส.ค.๖๘			/	ยังไม่เบิกจ่าย	

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาด้านเกษตรเศรษฐกิจ  
 ๒.๗ กลยุทธ์การส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพและการประกอบอาชีพ  
 ๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ เสริมรายได้	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่ง สถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าอุปกรณ์ คหวิทยา ค่าอาหาร อาหารว่าง ค่า ป้ายค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๕			/	ยังไม่เบิกจ่าย	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การจัดการพัฒนาตำบลภายใต้ระบบธรรมาภิบาล  
 ๒.๑๐ กลยุทธ์สร้างองค์กรให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล  
 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น จากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.	โครงการ ๕ (ส) สร้างสรรค์พัฒนาคน พัฒนางาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๘,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๕			/	ยังไม่เบิกจ่าย	
๒.	โครงการงานรัฐพิธีและวัน สำคัญของชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าจัดงานพิธีต่าง ๆ ตามนโยบายหรือคำสั่ง	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๕			/	ยังไม่เบิกจ่าย	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓.	โครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต. ถ้าพรธมรา	ค่าใช้จ่ายสถานที่ประชุม ค่าเอกสาร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๕	/			๕๒,๕,๒๕๔	
๔.	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสถานที่ ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๕	/			๙,๙๘๐	
๕.	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติงาน	เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ประภาศนียบัตร ค่าสมนาคุณ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	ส.ค.-ก.ย.๖๕			/		
๖.	โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ และเวปเพจของ อบต.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างดูแลระบบเวปไซต์และพัฒนาปรับปรุงระบบ	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๕			/		
๗.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่ง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๕			/		
๘.	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และ ตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องเขียน ประภาศนียบัตร ค่าสมนาคุณ ค่าที่พัก	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๕			/		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙.	โครงการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการปฏิบัติงานของอบต. ถ้าพรธรมรา	เพื่อใช้จ่ายจ้างเหมาบริการสถาบันระดับอุดมศึกษา	๒๕,๐๐๐	ค.ค.๖๘		/			
๑๐.	โครงการอุดหนุนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๙๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๙	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ทำการปกครองอำเภอถ้าพรธรมรา	๓๕,๐๐๐	ส.ค.๖๘		/			
๑๑.	โครงการอุดหนุนการจัดงานบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมระลึกในเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ต.ค. ๒๕๖๘	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ทำการปกครองอำเภอถ้าพรธรมรา	๑๕,๐๐๐	ค.ค.๖๘	/		๑๕,๐๐๐		
๑๒.	โครงการอุดหนุนจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๙	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ทำการปกครองอำเภอถ้าพรธรมรา	๓๕,๐๐๐	มิ.ย.๖๙		/			
๑๓.	โครงการอุดหนุนจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๘	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ทำการปกครองอำเภอถ้าพรธรมรา	๒๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๘		/			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๔.	โครงการอุดหนุนการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๔ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ทำ การปกครองอำเภออ่าวพร้าว	๓๕,๐๐๐	ก.ค.๖๔			/		
๑๕.	โครงการอุดหนุนจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชา บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค.๖๔	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้แก่ทำ การปกครองอำเภออ่าวพร้าว	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๔			/		
๑๖.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.อ่าวพร้าว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในจ้าง ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษี	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๔-ก.ย. ๖๔			/		

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

๒.๙ กลยุทธ์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.	โครงการจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อเปิด-ปิด ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าอาหารและอาหารว่าง ค่าเครื่องเสียงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๗,๐๐๐	มี.ค.๖๔			/		

